

施工公告

施作位置	更新日期	執行情形	預定完工時間
介壽村(警察局旁)	112年4月26日	原定於4月底前進場施作管線遷移(自來水廠及中華電信)，考量民眾通行需求，待台電施做完成(預計於5月底前)將盡速封路施作管線遷移。	待替代道路施作中工程完成
介壽村環山路(蔬菜公園人行道)	112年4月26日	預計於4月27日進場施作，預計施作時間為三週。	112年5月19日
清水(皇亞餐廳前)	112年4月26日	待5月3日辦理會勘確認後繼續施作方式，待會勘後將另行公告施作完成時間。	待會勘決議
清水海濱大道(廣場)	112年4月26日	待5月3日辦理會勘確認後繼續施作方式，待會勘後將另行公告施作完成時間。	待會勘決議
復興(海堤抽水站前)	112年4月26日	4月24日會勘後為配合施作污水管線已訂製污水管件等材料，預計於5月7日前到港，待材料到港後另行公告施作完成時間。	待材料到港