施工公告

施作位置	更新日期	執行情形	預定完工時間
介壽村(警察局旁)	112年5月24日	原定於4月底前進場施作管線遷移(自來水廠及中華電信)，考量民眾通行需求，待台電體育館(配電外線及零星管路綜合工程)5/22施做完成，公告預定5/29封路施作管線遷移。	112年6月30日
介壽村環山路(蔬菜公園人行道)	112年5月24日	已於4/27進場施作，預計5/31施作完成。	112年5月31日
介壽村環山路(阿里巴巴前及幻象網咖前)蔬菜公園側	112年5月25日	截水溝及路面復舊已完成，待養護完成後(預定6/5)封閉靠民宅側半線進行施作。	112年6月23日
清水(皇亞餐廳前)	112年5月24日	5/15刊登施工公告，將於5/26進場施作。	112年6月30日
清水海濱大道(廣場)	112年5月24日	已於近日進場施作，將採半半施工方式，維持半線車道供大眾車輛通行，減少對交通的影響。截水溝本週完成路面復舊，養護完成後(預定6/8)封閉公園側半線及公園旁道路進行施作。	112年7月中旬
復興(海堤抽水站前)	112年5月24日	5/25進場施作，預計於6/30施作完成。 (預鑄陰井5/24到港)	112年6月30日