施工公告			
施作位置	更新日期	執行情形	預定完工時間
介壽村(警察局旁)	6月17日	預計於6/21進場施作,路面破碎後交由中華電信及自來水廠進行管線遷移,同時施作過路段排水暗溝,待進場後公告預定完工時間。	另行公告
介壽村環山路(阿里巴 巴前及幻象網咖前)	6月17日	配合台電介壽堂管線遷移工程施作,封路期間進場施作,將於台電封路 (6/21)結束前完成施作。	112年6月19日
清水(皇亞餐廳前)	6月17日	依6/6會勘結論將施作污水及寬頻管線遷移,廠商訂製材料已到港,預計於 6/20進場施作。	112年7月20日
清水海濱大道(廣場)	6月17日	公園側截水溝施作遇管線障礙,為配合管線遷移須先進行路面破碎確認管線遷移方案,待管線遷移後再行公告完工時間。	另行公告
復興(海堤抽水站前)	6月17日	已於6/2施作完畢,將於6/17完成混凝土養護,期間請民眾暫勿行駛該段路線。	112年6月17日