

施工公告			
施作位置	更新日期	執行情形	預定完工時間
介壽村(警察局旁)	7月14日	已於6/21進場施作，路面破碎後分別由中華電信及自來水廠進行管線遷移，同時施作過路段排水暗溝，目前待中華電信光纜作業施作完成後接續進行路面灌漿作業。	另行公告
清水(皇亞餐廳前)	7月14日	依6/6會勘結論將施作污水及工務處寬頻管線遷移，廠商訂製材料已到港，原訂於6/20進場施作，惟因寬頻管線遷移延宕，俟寬頻管線廠商施作完成後，交由本案廠商接續污水管線遷移。	另行公告
清水海濱大道(廣場)	7月14日	公園側截水溝施作遇管線障礙，6/28會勘決議將影響排水斷面之寬頻管線降埋，7/13會勘決議變更原定施作方式，預計於8月10日前完工。	112年8月10日