

施工公告

施作位置	更新日期	執行情形	預定完工時間
介壽村(警察局旁)	7月25日	已於6/21進場施作，路面破碎後分別由中華電信及自來水廠進行管線遷移，同時施作過路段排水暗溝，中華電信光纜遷移作業完成後，於7/24進行路面灌漿作業，目前養護中。	112年8月8日
清水(皇亞餐廳前)	7月25日	依6/6會勘結論施作污水及工務處寬頻管線遷移，寬頻管線廠商7/19施作完成後，交由本案廠商接續污水管線遷移。	另行公告
清水海濱大道(廣場)	7月25日	公園側截水溝施作遇管線障礙，經6/28會勘決議將影響排水斷面之寬頻管線降埋，7/13會勘決議變更原定施作方式，已完成坡面路面灌漿，目前養護中。預計於8月10日前完工。	112年8月10日