

施工公告			
施作位置	更新日期	執行情形	預定完工時間
介壽村(警察局旁)	7月6日	已於6/21進場施作，路面破碎後交由中華電信及自來水廠進行管線遷移，同時施作過路段排水暗溝，待進場後公告預定完工時間。	另行公告
清水(皇亞餐廳前)	7月6日	依6/6會勘結論將施作污水及工務處寬頻管線遷移，廠商訂製材料已到港，原訂於6/20進場施作，惟因寬頻管線遷移延宕，俟寬頻管線7/6遷移後接續污水管線遷移。	112年7月20日
清水海濱大道(廣場)	7月6日	公園側截水溝施作遇管線障礙，6/16會勘決議為配合管線遷移須先進行路面破碎，6/28後續會勘確認管線遷移方案，待中華電信管線遷移後再行公告完工時間。	另行公告