

施工公告

施作位置	更新日期	執行情形	預定完工時間
介壽村(警察局旁)	6月7日	原定於5月底待台電聚英路段施作完成後進場施作管線遷移(自來水廠及中華電信)，因台電施作環山路段封路，考量民眾通行需求暫緩施作，待台電工程完成後另行公告進場時間。	另行公告
介壽村環山路(阿里巴巴前及幻象網咖前)	6月7日	配合台電介壽堂管線遷移工程施作，封路期間進場施作，將於台電封路結束前完成施作。	112年6月19日
清水(皇亞餐廳前)	6月7日	依6/6會勘結論將施作污水及寬頻管線遷移，尚待廠商訂製材料，材料預計10日內抵港，另行公告進場時間。	112年6月底
清水海濱大道(廣場)	6月7日	全家側截水溝尚待混凝土養護完畢，預定6/8封閉公園側半線及公園旁道路進行施作。	112年6月底
復興(海堤抽水站前)	6月7日	已於6/2施作完畢，將於6/17完成混凝土養護，期間請民眾暫勿行駛該段路線。	112年6月17日