

施工公告

施作位置	更新日期	執行情形	預定完工時間
介壽村(警察局旁)	6月27日	已於6/21進場施作，路面破碎後交由中華電信及自來水廠進行管線遷移，同時施作過路段排水暗溝。	112年7月31日
清水(皇亞餐廳前)	6月27日	依6/6會勘結論將施作污水及寬頻管線遷移，廠商訂製材料已到港，於6/20進場施作。	112年7月31日
清水海濱大道(廣場)	6月27日	公園側截水溝施作遇管線障礙，6/16會勘決議為配合管線遷移須先進行路面破碎，將於6/28後續會勘確認管線遷移方案，待管線遷移後再行公告完工時間。	另行公告